

Опросный лист на изготовление и поставку эскалаторов для метрополитенов														
Запрашиваемые данные	Сообщаемые сведения	Примечания												
1. Заказчик /юридическое наименование/	Заказчик - Генеральный проектировщик АО «Мосинжпроект»													
2. Проектировщик объекта, установки /юридическое наименование/	АО «Метрогипротранс»													
3. Адрес проектировщика а) почтовый, б) телефоны, в) электронный адрес	115054 г. Москва, ул. Бахрушина, 32, стр.2 Тел.(495)953-73-09,(495)953-49-00 mail@metrogirotrans.com													
4. Наименование станции и обозначение наклонного хода, где устанавливаются эскалаторы	«Северо-Восточный участок Третьего пересадочного контура (ТПК) ст. «Нижняя Масловка» - ст. «Авиамоторная». Этап 2. ст. «Нижняя Масловка»- ст. «Рубцовская». Станция Шереметьевская. Эскалатор на платформу из кассового зала вестибюля													
5. Высота подъема (Н), мм	64,50 м	С учетом чистого пола кассового зала вестибюля Н=64.6 м												
6. Количество эскалаторов в наклонном ходе, шт.	4шт. смежных машины в группе Ширина ленты 1000 мм													
7. При наличии наклонного хода указать его габаритную ширину проема, мм	Диаметр наклонного хода: 10,5 м (наружный), 9,8 м (внутренний)													
8. Исполнение привода (правое или левое)	№ эскалатора в наклонном ходе <table border="1"> <tr> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	1	2	3	4									уточняется изготовителем
1	2	3	4											
10. Исполнение крайней балюстрады а) ширина (600, 800, 1000) б) примыкание головных участков балюстрады П – примыкающая С – свободностоящая	Балюстрада левая Балюстрада правая 	Размеры крайних балюстрад корректируются после маркшейдерской съемки в период строительства												
11. Форма поверхности строительного сооружения в местах примыкания крайней балюстрады	Верхняя: свободностоящая балюстрада Нижняя: цилиндрический гладкий зонт													

12. Срок ввода объекта в эксплуатацию (квартал, год)	-	уточняется изготовителем
13. Срок поставки эскалаторов	уточняется контрактом на поставку	уточняется изготовителем
14. Дополнительные требования	- эскалаторы должны соответствовать положениям Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности эскалаторов в метрополитенах» от 13 января 2014г; - расстояние между осями эскалаторов – не более 2100 мм;	

ПРИМЕЧАНИЯ:

1. Опросный лист заполняется организацией - проектировщиком объекта, в котором устанавливаются эскалаторы.
2. Опросный лист заполняется на комплекс эскалаторов для объекта.

ПОДПИСИ:

Главный инженер проекта



Начальник архитектурного отдела

Руководитель мастерской отдела ПА

(Ф.И.О., подпись, дата)

Мазаник Т.А.

(Ф.И.О., подпись, дата)

Шумаков Н.И.

(Ф.И.О., подпись, дата)

Некрасов А.В.